



NOME E FUNZIONE	Centro culturale ex Chiesa S. Maria Assunta	E31
INDIRIZZO	Via Rossignago, Spinea	

PARCHEGGIO RISERVATO

<i>PRESENTE</i>	<i>PRESENTE MA NON A NORMA</i>			<i>ASSENTE</i>
X	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
			DISTANTE	

FERMATA AUTOBUS

<i>Presente entro 100 m dall'edificio</i>	<i>Presente entro 200 m dall'edificio</i>	<i>Assente</i>
		X

	Barriera rilevata	Intervento richiesto
ACCESSO ESTERNO	Presenza di gradino h10 cm all'ingresso della chiesa	Sistemazione tramite la costruzione di una soglia
SERVIZIO IGIENICO	Presenza di servizio igienico utilizzato come magazzino, con foro nel pavimento	Sostituzione o riparazione servizio igienico
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
PERCORSI INTERNI	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	Presenza di gradino h10 cm prima del vialetto d'ingresso	Realizzazione scivolo in cls
NOTE	-	-

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate
--	--	---

PRIORITA'

<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>punteggio</i>
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	2
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	2
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	1
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	5

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

CODICE	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
E8	Rampa mobile in alluminio per esterni H15 X lungh.140X largh. 110	n	2	€400,00	€ 800,00
E15	Sostituzione bagno per disabili prefabbricato con nuovo monoblocco prefabbricato	n	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	SOMMA				€ 4.300,00